



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Venencia
Clave y Nombre del Municipio: 109 MISANTLA
Fuente de Financiamiento: FASMIUN
Presupuesto Autorizado: 66,779,445.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MISANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORT TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Hoja:

Fecha de Aprobación: 30/07/2024

Programa Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Identificación	Localidad	%	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Demorada)							Estructura Financiera (Inversión Regada)							Método	Observaciones						
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Estadales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Estadales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Estadales	Otros											
09	01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	30109000	MISANTLA	57.00	14/07/2024		30/18	13/07/2024	2,003,383.35	2,003,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,738.77	604,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,738.77	604,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES MARCELO J. RUIZ Y REVOLUCIÓN.	30109000	ARROYO HONDO	85.00	10/09/2024				355,158.74	355,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FORRIRO DAZ ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIÁN Y 20 DE NOVIEMBRE.	30109005	PIEDRA O VIEJO	0.00					300,450.00	300,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	120.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FORRIRO DAZ ENTRE LAS CALLES SAM. SEBASTIÁN Y LOS CAMELIS.	30109008	SALVADOR GUZMÁN	100.00	03/06/2024	21/06/2024	0.00		355,400.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	90.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FORRIRO DAZ ENTRE LAS CALLES SAM. SEBASTIÁN Y LOS CAMELIS.	30109008	AMARJO RÍO	0.00					172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	280.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUPAC KATIPAC, TUPAC KATIPAC Y TUPAC KATIPAC. REINTE A ESCUELA PRIMARIA.	30109000	MISANTLA	0.00					455,400.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	250.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRUCES, EN LA COLONIA CENTRO.	30109000	MISANTLA	100.00	09/04/2024	26/04/2024	100.00	04/04/2024	964,940.00	964,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	160.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALABAZA DE CAJAHUAYAS Y CALLE PEREZ DE HARO.	30109004	PLAN DE LA VEGA	100.00	26/04/2024	17/05/2024	100.00	30/05/2024	284,400.00	284,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	641.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CALABAZA DE CAJAHUAYAS Y CALLE PEREZ DE HARO.	30109004	SANTA CRUZ BUENA VISTA	0.00					635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	

Transformación que da resultados

Transformación que da resultados

Tesorería

Contratación

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MISANTLA
PRESIDENTE DEL CABILDO MUNICIPAL
[Firma]
MISANTLA, QUINERO DEL 2024

VOCA DE CONTROL MUNICIPAL
[Firma]
MISANTLA, QUINERO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MISANTLA, QUINERO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MISANTLA, QUINERO DEL 2024

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

SELO DIGITAL: cWJN2CB8KR4sY5eqlW395SRekhdqesWDG9K7ZpVbVd4Q6h2ngD1317Qa2z44fT0C/6w3QdWiKtLsFth0AdEvHm8P0X/jaEERWQSP-zUyGIGcT5OfCRuZdD7KkuC1KMN35fKz24BgT4jI4FR6b6z1kP99Pm6vL=

2022-2025

de 7



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 109 MISANTLA
 Fuente de Financiamiento: FASISALIM
 Presupuesto Autorizado: 66,779,445.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MISANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Autorizada)							Estructura Financiera (Inversión Demorada)							Estructura Financiera (Inversión Regada)							Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fecha real inicio	Fecha real término	%	Fecha real inicio	Fecha real término	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Financiamiento Municipal	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
				100.00	25/03/2024	28/04/2024	100.00	02/04/2024	18/05/2024	319,892.97	319,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,892.97	319,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,892.97	319,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. SAN VICENTE EN SANTA CRUZ HUALDO. LÍNEO MEDIO GRANDE.	30109001	COLONIA EDIFICACIONES Y SERVICIOS (ARROYO HONDO)	45.00	18/05/2024		0.00		986,081.84	986,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,061.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL.	30109002	INDEPENDENCIA (CERRO VERDE)	100.00	21/05/2024	14/06/2024	0.00		455,383.46	455,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	178.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ISMAEL ZAMAGÓZA Y 5 DE NOVIEMBRE.	30109005	LA SOLEDAD	100.00	24/04/2024	17/05/2024	0.00		386,853.41	386,853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	253.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE EMANUEL LÁMILA CAMACHO.	30109003	MARINO GARCÍA (LA GUADALUPE)	100.00	25/03/2024	19/04/2024	100.00	01/04/2024	641,353.51	641,353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	723.00			
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS Y BACHO SUPERFICIAL ENTRE LAS COMUNIDADES SANTA CRUZ HUALDO - MORELOS.	30109001	CHACHAPAPA	0.00			0.00		2,670,100.00	2,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	319.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO EN EL TRAMO: VEINTE GOBIERNO PLAN DE GUERRERO.	30109004	PLAN DE GUERRERO	100.00	22/04/2024	07/06/2024	41.48	19/04/2024	1,289,481.96	1,289,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	473.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO EN EL TRAMO: VEINTE GOBIERNO PLAN DE GUERRERO (BACHOS) CALLES DEL GRUPO.	30109013	VEINTE GOBIERNO (CERREJAS)	100.00	18/02/2024	12/04/2024	100.00	14/02/2024	479,900.00	479,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	285.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO GRANDE.	30109005	PLAN GRANDE	100.00	21/02/2024	18/04/2024	100.00	19/02/2024	319,857.97	319,857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	29.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO EN EL TRAMO: SAN VICENTE GUADALUPE VICTORIA.	30109012	GUADALUPE VICTORIA	100.00	18/03/2024	11/04/2024	100.00	14/03/2024	319,832.18	319,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	107.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO Y CALZADA DE FERRON EN EL TRAMO: MEXICALCINGUANA ABOBINES) LA CAPILLA.	30109000	LA CAPILLA	100.00	27/03/2024	30/04/2024	100.00	02/04/2024	509,899.62	509,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO EN EL TRAMO: SAN VICENTE GUADALUPE VICTORIA.	30109012	GUADALUPE VICTORIA	100.00	18/03/2024	11/04/2024	100.00	14/03/2024	319,832.18	319,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.10	
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁTICO EN EL TRAMO: SAN VICENTE GUADALUPE VICTORIA.	30109012	GUADALUPE VICTORIA	100.00	18/03/2024	11/04/2024	100.00	14/03/2024	319,832.18	319,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.10	



PRINCIPAL

TRES

Transformación que da resultados

Tesorería

SECRETARÍA DE FINANZAS

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

