

**SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL  
DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) ACTA N° 4  
COPLADEMUN/004/2023.**

En la ciudad de Misantla, Ver. Siendo las diez horas del día 20 de diciembre del 2023, se reunieron en la sala de cabildo del palacio municipal de Misantla, Ver., los miembros del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para celebrar la cuarta Sesión Ordinaria de conformidad con los artículos 3, 10 y 17 de la ley de Planeación del Estado de Veracruz, 35 fracción X, 191 y 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 4, 5, 19, 22, 23 y demás aplicables del Reglamento para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. Se inició la sesión de acuerdo con el siguiente orden del día.

- 1- Recepción y registro de miembros invitados.
2. Pase de lista y declaración de quórum.
- 3.- Bienvenida e inicio de la sesión. Presentación del orden del día.
- 4.- Exposición de los estados físicos y financieros de obra pública del mes de noviembre, los cuales fueron aprobados durante la sesión de cabildo del día 15 de diciembre del año 2023.
- 5.- Intervenciones.
- 6.- Mensaje de clausura a cargo del Presidente del COPLADEMUN.

**PRIMERA PARTE  
DE LOS ASISTENTES**

Punto uno y dos, de los asistentes.

El día mencionado, se dieron cita por parte de la sociedad organizada. Presidente del COPLADEMUN. C. Javier Hernández Candanedo.

Secretario Suplente del COPLADEMUN. C. Isaac Daniel Francisco Sánchez

Coordinadores. Propietario C. Mardonio Vázquez Y García.

Consejeros Propietarios C. Feliciano Álvarez Aguilar.

José Chency Contreras Consejero Suplente.

Carolina Pérez Morales consejera Propietaria.



### Asesores del COPLADEMUN.

Servidores Públicos Municipales. C. Isaac Daniel Francisco Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, Alba Leonila Méndez Herrera; Titular del Órgano Interno de Control, Brilleth Junery Hernandez Basilio; directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano En virtud de que se encontraban presentes N° 5 de consejeros, de un total de N° 5, se declaró la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

### SEGUNDA PARTE

#### Del orden del día Punto tres:

En uso de la voz, dio la bienvenida el C. Isaac , Secretario del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, a los integrantes del COPLADEMUN, quien resaltó la importancia de los trabajos y la incorporación de las acciones que integran el COPLADEMUN , acto seguido presentó a los miembros del presidium, encabezado por el Presidente del COPLADEMUN, C. Javier Hernandez Candanedo, el Coordinador propietario C. Mardonio Vázquez y García los Consejeros propietarios C.C. Feliciano Álvarez Aguilar, José Chency Contreras consejero suplente, Carolina Pérez Morales Consejera propietaria. Posteriormente se dio lectura al orden del día, realizado lo anterior el Secretario del Consejo el C. Isaac Daniel Francisco Sánchez, e informó al C. Javier Hernandez Candanedo, la existencia de quórum, de tal manera que los acuerdos aquí asumidos serían válidos.

A continuación, el Secretario cede el uso de la voz a la C. Alba Leonila Méndez Herrera, para dar paso al siguiente punto del orden del día.

#### PUNTO CUATRO.

A continuación, el Secretario cede el uso de la voz a la C. Brilleth Junery Hernandez, para dar paso al siguiente punto del orden del día.

Exposición de los estados físicos y financieros de obra pública del mes de noviembre, los cuales fueron aprobados durante la sesión de cabildo del día 15 de diciembre del año 2023. Cargo de la C. Brilleth Junery Hernández Basilio, directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

#### PUNTO CINCO.

En uso de la voz la Ing. Brilleth Junery Hernandez Basilio expone las siguientes tablas:

MUNICIPIO DE MISANTLA, VER.

2022 - 2025

REPORTE DE AVANCES FISICO - FINANCIERO DE OBRA

FAISMUN 2023

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AVANCES	
					FISICOS	FINANCIERO
2023301090001	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.	MISANTLA	1,902,420.90	1,902,420.90	95%	95%
2023301090003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD.	GUADALUPE VICTORIA (LA VAQUERIA)	663,785.09	663,785.09	100%	100%
2023301090004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE TERAN ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y ZOTUCO.	MISANTLA	290,821.07	290,821.07	100%	100%
2023301090005	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y CIRCONIA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA COLONIA PEDREGAL SECCION DOS.	MISANTLA	205,350.00	205,350.00	100%	100%
2023301090006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.	ARROYO HONDO	600,225.57	600,225.57	95%	50%
2023301090007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	LA PRIMAVERA	471,180.23	471,180.23	100%	100%
2023301090008	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD.	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	308,803.11	308,803.11	100%	100%
2023301090009	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO A 2 DE ABRIL EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI.	MISANTLA	565,600.00	565,600.00	100%	100%
2023301090010	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIAN Y 20 DE NOVIEMBRE.	PUEBLO VIEJO	198,500.00	198,500.00	100%	100%
2023301090011	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOS POCITOS, ZAMORA, XALAPA Y ZARAGOZA.	LOMA DEL COJOLITE	1,072,945.12	1,072,945.12	100%	100%
2023301090012	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, VENUSTIANO CARRANZA, IGNACIO ZARAGOZA, 21 DE MARZO Y SOLEDAD.	UNION VENUSTIANO CARRANZA (LOS NARANJOS)	842,686.03	842,686.03	100%	100%
2023301090013	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD.	LOMA DEL MIRASOL	415,871.11	415,871.11	100%	100%
2023301090014	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (COLONIA FELIPE CALDERON)	RANCHERIA VISTA HERMOSA	1,083,585.73	1,083,585.73	100%	100%
2023301090015	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LOMA VERDE.	MISANTLA	1,379,550.00	1,379,550.00	100%	100%
2023301090016	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RANCHERIA PALCHAN.	PALCHAN	750,641.16	750,641.16	100%	100%
2023301090018	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA PROGRESO.	MISANTLA	1,479,779.52	1,479,779.52	100%	100%
2023301090019	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PENSAMIENTO LIBERAL" CON CLAVE 30EPR14425.	LOS IDOLOS	464,039.49	464,039.49	100%	100%




2023301090020	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA Y ANEXO EN (TELEBACHILLERATO) "LOS TRAPICHES" CON CLAVE: 1091K.	LOS TRAPICHES	742,262.07	742,262.07	100%	100%
2023301090021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE: 30DPR1849I.	COLORADO CHICO	694,985.21	694,985.21	100%	100%
2023301090022	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "AQUILES SERDAN" CON CLAVE: 30DPR2245Z.	MISANTLA	645,239.33	645,239.33	100%	100%
2023301090023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAN LORENZO, GUSTAVO MORENO, Y PRIMERO DE MAYO.	MANUEL GUTIERREZ NAJERA	912,082.56	912,082.56	100%	100%
2023301090024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CAROLINO ANAYA Y RAFAEL MURILLO VIDAL.	PIPIANALES (EJIDO PIPINALES)	426,858.45	426,858.45	100%	100%
2023301090025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO, REVOLUCION, IGNACIO ZARAGOZA Y 5 DE NOVIEMBRE.	LA SOLEDAD	449,695.26	449,695.26	100%	100%
2023301090026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE EZEQUIEL ALATRISTE.	LA PALMA	479,283.56	479,283.56	100%	100%
2023301090027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELAS.	EJIDO TRAPICHE	420,062.67	420,062.67	100%	100%
2023301090028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A IGLESIA CATÓLICA.	EL MIRASOL	413,902.31	413,902.31	100%	100%
2023301090030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS CARBALLAL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y 5 DEMAYO, EN LA COLONIA AMPLIACION 10 DE MAYO.	MISANTLA	1,989,232.69	1,989,232.69	100%	100%
2023301090031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA.	FRANCISCO I. MADERO	725,124.41	725,124.41	100%	100%
2023301090032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAROLINO ANAYA.	LAS LOMAS	954,449.16	954,449.16	100%	100%
2023301090033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD.	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	1,152,800.00	1,152,800.00	100%	100%
2023301090034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE RAMPA EN CALLE ACCESO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	301,647.78	301,647.78	100%	100%
2023301090035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y PRIMERO DE MAYO.	COAPECHE	1,028,552.72	1,028,552.72	100%	100%
2023301090037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAS PALMAS, SAUCE Y NOGAL.	ARROYO FRIO	2,011,894.60	2,011,894.60	100%	100%
2023301090039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y LAZARO CARDENAS.	PASO BLANCO	1,064,596.39	1,064,596.39	100%	100%
2023301090040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN MUNICIPAL DE INQUILINOS ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y HERMANOS BOJALIL GIL, EN LA COLONIA MANUEL VILLARAUS LIMA.	MISANTLA	1,421,232.64	1,421,232.64	100%	100%
2023301090042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN RAFAEL MURILLO VIDAL Y PLAYA MARSOL, EN LA COLONIA CARLOS ROBERTO SMITH VELIZ.	MISANTLA	1,255,539.92	1,255,539.92	100%	100%

2023301090043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LAS FLORES ENTRE LAS CALLES GARDENIAS Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA JARDINES.	MISANTLA	821,978.62	821,978.62	100%	100%
2023301090044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE SALVADOR, EN LA COLONIA 20 DE OCTUBRE.	MISANTLA	720,074.93	720,074.93	100%	100%
2023301090046	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO MOXILLON - LA MESA.	LA MESA	303,179.27	303,179.27	100%	100%
2023301090047	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO PACHILILA - LOMA BONITA.	LOMA BONITA	302,715.43	302,715.43	100%	100%
2023301090048	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON GRAVA DE CERRO EN CAMINO RURAL DESVIACIÓN LOMA BONITA - DIAMANTE.	EL DIAMANTE	462,000.00	462,000.00	100%	100%
2023301090051	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BACHEO SUPERFICIAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SANTA CLARA - SANTA CECILIA.	SANTA CECILIA	723,100.00	723,100.00	100%	100%
2023301090053	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VILLA NUEVA - LANDERO Y COSS (LINDERO MISANTLA).	VILLA NUEVA	906,548.47	906,548.47	100%	100%
2023301090054	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: LA REFORMA (KILOMETRO 9) - PLAN GRANDE.	EL CARMEN	2,641,954.42	2,641,954.42	100%	100%
2023301090055	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CALZADA DE PIEDRA, EN EL TRAMO: LA PIEDRILLA - COMEJEN.	EL COMEJEN	454,338.31	454,338.31	100%	100%
2023301090056	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: ARROYO NEGRO - EL CARMEN.	ARROYO NEGRO	305,400.00	305,400.00	100%	100%
2023301090057	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: MISANTLA (COLONIA JARDINES) - LA CAPILLA.	LA CAPILLA	539,694.21	539,694.21	100%	100%
2023301090058	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: MISANTLA (COLONIA JARDINES) - PLAN DE TAPAPULUM (PARTE ALTA).	PLAN DE TAPAPULUM	1,062,250.00	1,062,250.00	100%	100%
2023301090059	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO: DESVIACION BARRANCA DEL TIGRE - MOXILLON.	MOXILLON	605,713.53	605,713.53	100%	100%
2023301090060	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO PIPIANALES - FUNDO LEGAL.	PIPIANALES	454,769.62	454,769.62	100%	100%
2023301090061	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DESVIACIÓN MANUEL GUTIERREZ NAJERA - BUENOS AIRES DOS.	BUENOS AIRES	302,974.21	302,974.21	100%	100%
2023301090063	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO ESPALDILLA - MAFAFAS.	RANCHERIA ESPALDILLA	454,769.62	454,769.62	100%	100%
2023301090064	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	LA LIBERTAD	3,150,500.00	3,150,500.00	100%	59%
2023301090065	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	LA DEFENSA	3,603,625.63	3,603,625.63	45%	60%
2023301090066	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO.	IGNACIO ZARAGOZA (EL CHORRO)	1,947,831.96	1,947,831.96	98%	50%
2023301090067	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES OPALO Y CALLEJON AMBAR ENTRE LAS CALLES CIRCON Y AMATISTA, EN LA COLONIA LAS BRISAS.	MISANTLA	300,765.23	300,765.23	100%	100%



2023301090068	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA 5 DE MAYO SECCION DOS.	MISANTLA	186,837.19	186,837.19	100%	100%
2023301090069	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR, EN LA COLONIA TERESITA PEÑAFIEL	MISANTLA	1,026,225.67	1,026,225.67	100%	100%
2023301090070	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS CRUCES Y CALLEJON PRIVADA LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES BOJALIL GIL Y EZEQUIEL ALATRISTE, EN LA COLONIA CENTRO.	MISANTLA	597,325.96	597,325.96	100%	100%
2023301090071	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN LAS CALLES CARLOS SALINAS DE GORTARI, LAS CRUCES, ALFONSO ARROYO FLORES, AQUILES SERDAN, 20 DE ENERO, CALLEJON DE TERAN Y ALVARO OBREGON.	MISANTLA	1,166,182.06	1,166,182.06	100%	100%
2023301090072	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA MARCO ANTONIO.	MISANTLA	2,247,800.00	2,247,800.00	100%	100%
2023301090073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN RAMPAS EN CALLE THOMAS ALBA EDISON, EN LA COLONIA 5 DE MAYO SECCION DOS.	MISANTLA	293,534.65	293,534.65	100%	100%
2023301090074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DARWIN ENTRE LAS CALLES JOHN DALTON Y LUIS PASTEUR, EN LA COLONIA 5 DE MAYO SECCION UNO.	MISANTLA	698,500.00	698,500.00	100%	100%
2023301090075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL DE LAS CALLES FRAMBOYANES, RAFAEL MURILLO VIDAL Y LUZ BELLA ENTRE LAS CALLES DIAMANTE Y LOS PINOS, EN LA COLONIA EL PEDREGAL.	MISANTLA	3,235,819.69	3,235,819.69	100%	100%
2023301090076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE RAMPAS EN CALLEJON CAROLINO ANAYA	PLAN DE LA VEGA	134,461.89	134,461.89	100%	100%
2023301090077	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GIRASOLES ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y VIOLETAS, EN LA COLONIA MATEO ACOSTA.	MISANTLA	1,676,234.81	1,676,234.81	100%	100%
2023301090078	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: DESVIACION LA PALMA - RANCHO NUEVO.	RANCHO NUEVO	311,641.85	311,641.85	100%	100%
2023301090079	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ESPALDILLA - MAFAFAS (SEGUNDA ETAPA)	RANCHERIA ESPALDILLA	312,000.00	312,000.00	100%	100%
2023301090080	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIAN Y VERACRUZ.	PUEBLO VIEJO	1,611,487.41	1,611,487.41	65%	50%
2023301090081	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	132,500.00	132,500.00	100%	0%
2023301090082	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL GANADO.	VENUSTIANO CARRANZA (GALERAS)	505,250.00	505,250.00	25%	50%
2023301090083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPAS EN CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS SOBRE ACCESOS PRINCIPALES EN CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUSTAVO MORENO RAMOS	SANTA MARGARITA	302,500.00	302,500.00	45%	0%
2023301090084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CAMPO DEPORTIVO.	LA REFORMA (KM9)	302,450.00	302,450.00	50%	0%



MUNICIPIO DE MISANTLA, VER.


2022 - 2025


REPORTE DE AVANCES FISICO - FINANCIERO DE OBRA

FORTAMUN-DF 2023

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AVANCES	
					FISICOS	FINANCIERO
2023301091018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO PROM Y CALLEJONES ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA LUZ DIVINA MORALES.	MISANTLA	2,258,136.09	2,258,136.09	100%	100%
2023301091019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.	LA PRIMAVERA	613,826.95	613,826.95	100%	100%
2023301091020	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA REFORMA - AMPLIACION REFORMA.	AMPLIACION LA REFORMA	365,500.00	365,500.00	100%	100%
2023301091021	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE MISANTLA - LIBERTAD.	MISANTLA	985,000.00	985,000.00	100%	100%
2023301091023	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RANCHO NUEVO - LAS LAJAS.	RANCHO NUEVO	1,636,680.69	1,636,680.69	100%	100%
2023301091024	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MAFAFAS - EJIDO PIPIANALES.	MAFAFAS (EJIDO PIPIANALES)	1,616,282.86	1,616,282.86	100%	100%
2023301091025	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN POBLADO IGNACIO ALLENDE - ZARAGOZA.	POBLADO IGNACIO ALLENDE	1,629,481.16	1,629,481.16	100%	100%
2023301091028	REHABILITACION DE TECHOS EN EDIFICIO PÚBLICO "CASA SEÑORIAL MISANTLA" EN LA COLONIA CENTRO.	MISANTLA	1,554,698.55	1,554,698.55	85%	50%
2023301091034	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE PIPILA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO.	MAXIMO GARCIA (LA GUADALUPE)	2,561,265.62	2,561,265.62	100%	91%
2023301091035	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES CULTURA TOTONACAPAN Y CULTURA OLMECA.	PALPOALA IXCAN	2,350,000.00	2,350,000.00	100%	76%
2023301091036	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO POXTITLAN - CERRRO QUEBRADO II (PIEDRAS PODRIDAS).	POXTITLAN	708,834.73	708,834.73	100%	100%
2023301091044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO.	ARROYO HONDO	2,083,151.85	2,083,151.85	15%	50%
2023301091045	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON GRAVA DE CERRO EN CAMINO RURAL DESVIACION LA HABANA - LA FRONTERA.	LA FRONTERA (BRAZO SECO)	1,230,000.00	1,230,000.00	100%	100%
2023301091046	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON GRAVA DE CERRO EN CAMINO RURAL PLAN DE GUERRERO - LA MOHONERA.	JUAN JACOBO TORRES (LA MOHONERA)	1,808,661.24	1,808,661.24	100%	100%
2023301091047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO SANTA CECILIA - RANCHO ALEGRE.	RANCHO ALEGRE	1,088,388.76	1,088,388.76	100%	100%
2023301091048	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VICENTE GUERRERO - PLAN DE GUERRERO.	PLAN DE GUERRERO	1,664,451.14	1,664,451.14	100%	100%
2023301091055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE UN COSTADO DE LAS CALLES LOPEZ, DEL TORO Y TRES MARIAS.	LAS LAJAS	449,802.69	449,802.69	100%	50%







2023301091056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DANTE DELGADO RANAURO Y BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO A VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA NUEVO MILENIO.	MISANTLA	963,927.17	963,927.17	100%	100%
2023301091057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTA GARCIA KATS ENTRE LAS CALLES DIGNA OCHOA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA (MADRES SOLTERAS).	MISANTLA	2,439,382.61	2,439,382.61	45%	50%
2023301091058	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS: DESVIACION PIPIANALES - PIPIANALES PARTE ALTA.	PIPIANALES	467,872.32	467,872.32	100%	100%
2023301091059	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA (GALERAS) - CALLEJON DEL GANADO	VENUSTIANO CARRANZA (GALERAS)	311,728.52	311,728.52	100%	100%
2023301091060	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: EL POZON - LOMA DE MIRASOL	EL POZON	302,500.00	302,500.00	100%	0%
2023301091061	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: VICENTE GUERRERO - DESVIACION DE LOS RAMIREZ.	INDEPENDENCIA	301,169.42	301,169.42	100%	0%
2023301091063	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: COAPECHE - TRONCONES.	TRONCONES	1,358,346.71	1,358,346.71	35%	50%
2023301091064	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: TAPAPULUM - PALMA SOLA DE RAMIREZ.	TAPAPULUM	312,500.00	312,500.00	95%	50%
2023301091065	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO: MOXILLON - BARRANCA DEL TIGRE.	BARRANCA DEL TIGRE	312,500.00	312,500.00	95%	85%

MUNICIPIO DE MISANTLA, VER.

2022 - 2025

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE MEJORA EN LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AVANCES	
					FISICOS	FINANCIERO
2023301093001	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE: MISANTLA. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CAMINO: DIAZ MIRON - NAJERA, DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	MANUEL GUTIERREZ NAJERA	3,077,200.00	3,077,200.00	100%	100%

A lo que aclara que esta fue la manera en que se han aplicado los recursos durante el año 2023 hasta el mes de noviembre, y que el mes de diciembre del año en curso





se aprueba hasta la sesión de estas físicas y financieros de obra pública del 15 de enero del año 2024.

### PUNTO CINCO:

**Intervenciones.** Posteriormente, se dio paso al desahogo de comentarios y observaciones respecto a lo expuesto, siendo el caso de preguntar si es lo del todo el año hasta diciembre, aclarando que como se dijo el corte este hecho hasta el mes de noviembre del año vigente

### PARTE TERCERA

De los acuerdos y compromisos

Para esta sesión se acuerda lo siguiente:

**PRIMERO:** Que se tuvieron explicadas cada uno del avance físico y financiero del mes del año 2023 hasta el mes de noviembre.

### PARTE CUARTA

#### De la validación y aprobación

Se realiza la presente Acta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN del Municipio de Misantla, Veracruz.

La presente Acta consta de diez páginas y se expide en la ciudad de Misantla, Ver., el día 20 de diciembre de 2023 para validación, aprobación, rúbrica y firma de los integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. (COPLADEMUN)



C. Javier Hernández Candanedo  
Presidente del Consejo  
Ayuntamiento de Misantla  
2022-2025

C. Isaac Daniel Francisco Sánchez  
Secretario del Consejo suplente

C. Mardonio Vázquez Y García  
Coordinador del Consejo

C. Feliciano Álvarez Aguilar  
Consejero Propietario



C. José Chency Contreras  
Consejero Suplente

C. Carolina Pérez ~~Propietaria~~  
Consejera ~~Propietaria~~  
*Transformación que da resultados*

Lic. Isaac Daniel Francisco Sánchez  
Secretario del H. Ayuntamiento

Lic. Alba Leonila Méndez Herrera  
Titular del Órgano de Contratación  
H. Ayuntamiento de Misantla  
2022-2025

OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

Ing. Brilleth Junery Hernández Basilio  
Directora de Obras Públicas y  
Desarrollo Urbano  
H. AYUNTAMIENTO  
MISANTLA, VER.  
2022-2025

C.P. Gildardo Rincón Ruíz  
Tesorero Municipal

**Presidencia**  
*Transformación que da resultados*

H. Ayuntamiento de Misantla  
2022-2025

**Tesorería**  
*Transformación que da resultados*

H. Ayuntamiento de Misantla  
2022-2025